

**ŠIAULIŲ MIESTO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2018 METAI**

**I SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais.

Šiaulių miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės bei grėsmės 2018 m. nesikeitė. Taip pat neatsirado naujų, programoje neįvertintų, Šiaulių miestui vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios.

Šiaulių miesto integruota teritorijų vystymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. Programoje numatytas 21 veiksmas. Nuo programos įgyvendinimo pradžios sudaryta 13 projektų finansavimo sutarčių (2 iš jų jau baigti įgyvendinti), ataskaitos rengimo metu vertinamos dar 4 projektų paraiškos, dar 2 jau skirtas finansavimas (artimiausiu metu bus sudarytos finansavimo sutartys). Pradėtų įgyvendinti programoje suplanuotų veiksmų įtakos programos situacijos analizėje nagrinėtiems ir SSGG lentelėje nurodytiems veiksniams šiuo momentu įvertinti nėra galimybės.

**II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Stiprinti Šiaulių, kaip regiono centro, vaidmenį, didinant tikslinėje teritorijoje esančios gyvenamosios aplinkos patrauklumą gyventojams.	2016-2023	-	X	X	Efektas rodiklis: 1-E Užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc.	74	81,6	Oficialiosios statistikos portale skelbiami duomenys iki 2017 m. Pasiekta reikšmė nurodomi 2017 m. duomenys.
1.1. Uždavinys	Didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas	2017-2023	-	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	24,2	29	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt.	2	0	Produktų rodiklių grafike įsivėle klaida. Numatoma veiksmo 1.1.4 pabaiga - 2021 m., todėl rodiklis bus pasiektas iki 2021 m.
								Rodiklis nepasiektas, kadangi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (toliau – VK) vykdydama jai priskirtas funkcijas nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. liepos mėn. atliko/vykė patikrinimą, kurio tikslas įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) rengimo, atrankos ir keitimo. Atsižvelgiant į tai, buvo gautas Finansų ministerijos prašymas laikinai stabdyti finansavimo skyrimą ir projektų sutarčių sudarymą pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kol iš VK nebus gautas patvirtinimas dėl procedūrų tinkamumo.  2018 m. liepos mėn. patikrinimo procesas buvo užbaigtas ir ministro įsakymais skirtas finansavimas didžiųjų miestų vietos plėtros projektams, kuriuos yra įvertinusi įgyvendinančioji institucija VšĮ Europos socialinio fondo agentūra ESFA). Septynių projektų sutartys su ESFA pasirašytos 2018 m. liepos 31 d., vienas projektas - 2018 m. gruodžio mėn. pabaigoje.	
								Produkto rodiklis: 1.1-P-4 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	

						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), skaičius	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis	0	0	
1.1.1v Veiksmas	P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71 203,09	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	71 203,09	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	806 968,29	0,00				
1.1.2v Veiksmas	Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas, pritaikant inovatyvius kokybiškoms edukacinėms veikloms	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	466 142,70	0,00	X	X		Šiaulių „Aušros“ muziejaus 2018 m. pateikė projekto „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“. Paraiška buvo įvertinta teigiamai ir 2019 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. IV-2 projektui buvo skirtas finansavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 641 472,30	0,00				
1.1.3v Veiksmas	Šiaulių kultūros centro aktualizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	391 805,08	414 327,40				
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 220 228,77	990 334,02				
1.1.4v Veiksmas	Šiaulių 1-osios muzikos ir Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ modernizavimas	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	168 830,16	363,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	956 704,25	2 057,00				
1.2. Uždavinys	Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant viešąsias erdves bei jų prieigas	2016-2023							
						Rezultato rodiklis 1-R-2 Gyventojų skaičius tikslinėje teritorijoje, skaičius	26 525	22 511	Gyventojų skaičiaus centrinėje miesto dalyje mažėjimui didelės įtakos turėjo teisės aktų pasikeitimas, kadangi iki 2018 m. asmenys galėjo savo gyvenamąją vietą deklaruoti savivaldybės pastate, kuris yra tikslinėje teritorijoje. Tokių asmenų 2017 metais buvo apie 5000.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. M	21 000	71 828	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	1	1	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-8 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius	0	0	

						Produkto rodiklis: 1.2-P-9 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-10 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-11 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-12 Inventorizuota į apskaitą neįtraukto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-13 Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-14 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	0	0	
						Įdiegtos intelektinės transporto sistemos	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	234 797,16	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	234 797,16	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 661 034,50	0,00				
1.2.2v Veiksmas	Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	164 538,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	164 538,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 864 764,00	0,00				
1.2.3v Veiksmas	Talkšos ežero pakrantės plėtra	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	178 948,42	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	176 831,99	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 004 095,84	0,00				
1.2.4v Veiksmas	Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	69 657,73	55 066,62				
			Valstybės biudžeto lėšos	69 657,73	84 248,84				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	789 454,25	789 454,25				
1.2.5v Veiksmas	Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	459 000,00	191 833,71				
			Valstybės biudžeto lėšos	459 000,00	184 628,56				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	5 202 000,00	2 019 182,51				
1.2.6v Veiksmas	Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	337 500,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	337 500,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	3 825 000,00	0,00				

1.2.7v Veiksmas	Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	282 967,95	0,00	X	X
			Valstybės biudžeto lėšos	282 967,95	0,00		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00		
			Privačios lėšos	0,00	0,00		
			ES lėšos	3 206 970,12	0,00		
1.2.8v Veiksmas	Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40 516,30	0,00	X	X
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00		
			Privačios lėšos	0,00	0,00		
			ES lėšos	229 592,29	0,00		
1.2.9v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	325 615,76	0,00	X	X
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00		
			Privačios lėšos	0,00	0,00		
			ES lėšos	1 845 156,00	0,00		
1.2.10v Veiksmas	Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	16 462,05	16 462,05	X	X
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00		
			Privačios lėšos	0,00	0,00		
			ES lėšos	93 284,95	93 284,95		
1.2.11v Veiksmas	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	462 735,87	947,72	X	X
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00		
			Privačios lėšos	0,00	0,00		
			ES lėšos	2 622 169,91	5 005,68		
1.2.12v Veiksmas	Vaisių, Salantų, S. Salkauskio gatvių rekonstrukcija, siekiant užtikrinti funkcinis ryšius tarp traukos objektų tikslinėje teritorijoje	2020-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00		
			Kitos viešosios lėšos	1 360 000,00	0,00		
			Privačios lėšos	0,00	0,00		
			ES lėšos	0,00	0,00		
1.2.13v Veiksmas	Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	98 756,63	8 550,05	X	X
			Valstybės biudžeto lėšos	98 756,62	8 550,05		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00		
			Privačios lėšos	0,00	0,00		
			ES lėšos	1 119 241,75	96 900,59		
1.2.14v Veiksmas	Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 039,41	0,00	X	X
			Valstybės biudžeto lėšos	39 039,41	0,00		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00		
			Privačios lėšos	0,00	0,00		
			ES lėšos	442 446,63	0,00		

1.2.15v Veiksmas	Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 067 780,95	634 137,35		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X
			Privачios lėšos	50 520,00	50 520,00		
			ES lėšos	6 337 038,74	3 878 787,61		
1.2.16v Veiksmas	Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 238,43	16 529,65		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00		
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X
			Privачios lėšos	0,00	0,00		
			ES lėšos	364 017,79	61 606,43		
1.2.17v Veiksmas	Pakruojo gatvės rekonstrukcija	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	121 846,20	0,00		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00		
			Kitos viešosios lėšos	121 846,20	0,00	X	X
			Privачios lėšos	0,00	0,00		
			ES lėšos	1 380 923,61	0,00		
	Iš viso programos veiksmų planui:		Savivaldybės biudžeto lėšos	4 596 239,19	1 338 217,55		
			Valstybės biudžeto lėšos	2 400 434,65	277 427,45		
			Kitos viešosios lėšos	1 481 846,20	0,00	X	X
			Privачios lėšos	50 520,00	50 520,00		
			ES lėšos	40 612 563,99	7 936 613,04		